



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 332903
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1120969

Заказчик Акционерное общество "Военизированная железнодорожная охрана"
Организатор Акционерное общество "Военизированная железнодорожная охрана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3337-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Здание мобильное
Дополнительная характеристика	Описание: Комплексно-мобильная казарма согласно технической спецификации
Количество	1.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Алакольский район, Достыкский с.о., с.Достык, ул. Алибаева, 32
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 160 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация (техническое задание)
на проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию модульного здания

№ п/п/ Наименование основных данных и требований/Содержание основных данных и требований:

1. Основные параметры объекта: Одноэтажное модульное здание сборно-разборного типа для проживания производственного персонала, работающего вахтовым методом.

Состав помещений модульного здания:

- 11 спальных комнат по 4 койко-мест;
- 1 спальная комната на одно койко-место;
- умывальная комната с санитарным узлом;
- душевая комната;
- комната сушки верхней одежды и обуви;
- комната приёма пищи;
- котельная для отопления (твёрдотопливная).

Модульное здание должно устанавливаться на фундамент, определенный расчётами в соответствии с СН РК 5.01-24-2013;

2. Место установки:

Алматинская область, Алакольский район, ст.Достык, ул.Алибаева 32, участок 03-255-060-314

3. Стадийность проектирования: Одностадийная

4. Особые условия местности установки объекта: Сейсмичность -9 баллов;

Климатические условия:


- температура окружающей среды - от -40 °С до +50 °С;
- порывы ветра- до 25 м/с
- относительная влажность воздуха при температуре 20 °С до 60%;

5. Источник финансирования: Собственные средства

6. Требования к поставщику: Поставщик выполняет следующие мероприятия в соответствии со стандартами, действующими на территории Республики Казахстан (СТ РК 2302-2013 «Здания мобильные (инвентарные) контейнерного и сборно-разборного типа);

1)Разработка и согласование с Заказчиком эскизного

проекта сборно-разборного модульного здания с привязкой к плану участка;





- 2)Разработка проектно-сметной документации;
- 3)Изготовление и монтаж модульного здания;
- 4)Ввод в эксплуатацию объекта.

Модульное здание должно соответствовать строительным, противопожарным, энергосберегающим, экологичным и другим нормам и правилам в соответствии с действующим законодательством, а так же требованиям технических и градостроительных регламентов РК.

7. Сроки выполнения работ :1)Разработка и согласование эскизного проекта - не более 10 рабочих дней;
- 2)Разработка проектно-сметной документации – не более 20 рабочих дней;
- 3)Изготовление и монтаж модульного здания –не более 60 календарных дней;
- 4)Наладка и ввод в эксплуатацию – не более 10 рабочих дней.

8. Требования к проектно-сметной документации: Проектно –сметная документация должна соответствовать требованиям действующего СН РК 1.02-03-2011 для получения Заказчиком положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы.

Сметная документация должна соответствовать к приказу Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 24 июня 2015 года №450 «О внедрении ресурсного метода определения стоимости строительства в Республики Казахстан».

Проектно-сметная документация предоставляется Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном, электронном носителе.

Поставщик должен предусмотреть максимальное применение местных строительных материалов (казахстанское содержание).

9. Требования к инженерному оборудованию: В соответствие с СНиП РК 3.02-43-2007.

10. Требования к потенциальному поставщику: Потенциальный поставщик в заявке на участие в тендере должен предоставить:
 - электронную копию лицензию Республики Казахстан на осуществление на проектную деятельность и строительного-монтажных работ не менее II категории;
 - образец (визуальное подтверждение существующего здания, поставленного потенциальным поставщиком) схожий с техническими характеристиками Заказчика, с указанием места расположения для последующего выезда экспертов (экспертной комиссии).

В соответствии с П. 34 Правил закупок «Эксперты (экспертная комиссия) дают экспертное заключение на предмет соответствия предлагаемых потенциальными поставщиками товаров, работ, услуг требованиям тендерной документации и не имеют права голоса при принятии тендерной комиссией решения. Заключение экспертов (экспертной комиссии) обязательно учитывается тендерной комиссией только в том случае, если оно составлено в пределах требований, предусмотренных тендерной документацией. Экспертное заключение оформляется в письменном виде, подписывается экспертами (членами экспертной комиссии) и прилагается к протоколу об итогах тендера.

В случае несогласия эксперта с заключением экспертной комиссии, он излагает особое мнение в письменном виде, которое прилагается к заключению экспертной комиссии и является его неотъемлемой частью.

При формировании экспертного заключения эксперт (экспертная комиссия) вправе получить наиболее полную информацию о технических характеристиках товаров, работ и услуг с выездом по месту нахождения объектов, указанных в технической спецификации потенциального поставщика».

11.Исходные документы и материалы: Заказчик на стадии заключения договора предоставляет:

- 1.План земельного участка;
- 2.Технические условия на наружные сети;
- 3.Материалы инженерно-геологических изысканий (2008 г.).

Подписал
Дата подписания

Медетов Алибек Пазилбекович
17.09.2019

